

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID1616 0200692 319	Proyecto de inversión	113,565.11	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:113565.11, modificado:113565.11}	Ampliacion De Red Electrica Chiatitla Centro-134568	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	134568	N	0	0	96	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNO PUEBLO HUITZTILINGO, 43021 HUITZTILINGO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICIA CHIATITLA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE HUITZTILINGO, lon:-98.65674076, lat:21.17582114}}	01/08/2016	31/12/2016	113,565.11	113,565.11	108,478.79	108,478.79	108,478.79	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-AD-39, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:113565.11, importe_modificado:113565.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	(793886/proyecto_PROCESO, 793886/proyecto_INICIO, 793886/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID1616 0200724 965	Proyecto de inversión	656,639.91	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:656639.91, modificado:656639.91}	Ampliacion De Red Electrica-133204	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133204	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:NINGUNO BARRIO EL VERGEL, 43024 ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICIA EN LA COLONIA EL VERGEL, lon:-98.6127814, lat:21.17315277}}	01/08/2016	31/12/2016	656,639.91	656,639.91	627,285.58	627,285.58	627,285.58	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-INV-06, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:656639.91, importe_modificado:656639.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	(826532/proyecto_PROCESO, 826532/proyecto_INICIO, 826532/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID1616 0200709 079	Proyecto de inversión	123,968.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:123968.85, modificado:123968.85}	Ampliacion De Red Electrica-133211	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133211	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:170, direccion:NINGUNO RANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO Y NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICIA EN LA COMUNIDAD DE XALAMATITLA, lon:-98.56466879, lat:21.16678911}}	01/08/2016	31/12/2016	123,968.85	123,968.85	77,330.66	77,330.66	77,330.66	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-AD-13, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:123968.85, importe_modificado:123968.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	(810646/proyecto_PROCESO, 810646/proyecto_INICIO, 810646/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID16160200708758	Proyecto de inversión	308,348.57	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} monto:308348.57, modificado:308348.57}	Ampliación De Red Eléctrica Calle Cuacamotilla - 133207	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133207	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:162.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNO RANCHERIA HUITITZILUNGO, 4321 HUITITZILUNGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CUACAMOTITLA EN LA COMUNIDAD DE HUITITZILUNGO, lon:-98.65344697, lat:21.17412082}}	01/08/2016	31/12/2016	308,348.57	308,348.57	246,313.63	246,313.63	246,313.63	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-11, contratista:JU AN ACUÑA REYES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:308348.57, importe_modifi cado:308348.57}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros , avance:162.0}}	(810325/ proyecto_ PROCES O, 810325p/ proyecto_ NICIO, 810325p/ proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID16160200719415	Proyecto de inversión	269,477.42	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} monto:269477.42, modificado:269477.42}	Ampliación De Red Eléctrica - 134566	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	134566	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:NINGUNO RANCHERIA APAXTZINTLA, 4322 APAXTZINTLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA, lon:-98.56804228, lat:21.16420781}}	01/08/2016	31/12/2016	269,477.42	269,477.42	257,495.52	257,495.52	257,495.52	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-38, contratista:JU AN ACUÑA REYES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:269477.42, importe_modifi cado:}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros , avance:60.0}}	(820982/ proyecto_ PROCES O, 820982p/ proyecto_ NICIO, 820982p/ proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID16160200703491	Proyecto de inversión	497,257.86	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} monto:497257.86, modificado:497257.86}	Ampliación De Red Eléctrica - 133205	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133205	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:259.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:NINGUNO EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO 3 DE MARZO, lon:-98.622411, lat:21.15966222}}	01/08/2016	31/12/2016	497,257.86	497,257.86	392,956.89	392,956.89	392,956.89	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-10, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:497257.86, importe_modifi cado:497257.86}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros , avance:259.0}}	(805058/ proyecto_ PROCES O, 805058p/ proyecto_ NICIO, 805058p/ proyecto_ PROCES O, 805058p/ proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID1616 0200703 237	Proyecto de inversión	212,777.87	(#1: (ciclo_recurso_2016_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:212777.87, modificado:212777.87))	Ampliación De Red Eléctrica - 133222	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133222	N	0	0	84	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:184.0))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:109, direccion:NINGUNO RANCHERIA ZACAPILOL, 43036 ZACAPILOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZACAPILOL, lon: -98.60095045, lat:21.24197884))	01/08/2016	31/12/2016	212,777.87	212,777.87	203,413.48	203,413.48	203,413.48	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-17, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:212777.87, importe_modifi cado:212777.87))	(meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:184.0))	(804804/proyecto_FIN, 804804/proyecto_NICIO, 804804/proyecto_PROCESO, 804804/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID1616 0200724 969	Proyecto de inversión	211,336.05	(#1: (ciclo_recurso_2016_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:211336.05, modificado:211336.05))	Ampliación De Red Eléctrica - 133209	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133209	N	0	0	120	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:210.0))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:96, direccion:NINGUNO RANCHERIA LOS PANALES, 43033 LOS PANALES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS PANALES, lon: 98.55642904, lat:21.22438666))	01/08/2016	31/12/2016	211,336.05	211,336.05	201,941.37	201,941.37	201,941.37	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-12, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:211336.05, importe_modifi cado:211336.05))	(meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:210.0))	(826536/proyecto_PROCESO, 826536/proyecto_NICIO, 826536/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID1616 0200686 797	Proyecto de inversión	401,130.09	(#1: (ciclo_recurso_2016_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:401130.09, modificado:401130.09))	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Milcahuatl-Corralzintla Y Cuatatanamel - 133220	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133220	N	0	0	144	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:280.0))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNO COLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO MILCAHUATL-CORRALZINTLA Y CUATATANAMEL EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon: -98.66724603, lat:21.16651891))	01/08/2016	31/12/2016	401,130.09	401,130.09	383,337.08	383,337.08	383,337.08	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSF-2016 FAISM-AD-16, contratista:JU AN ACUÑA REYES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:401130.09, importe_modifi cado:401130.09))	(meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:280.0))	(788364/proyecto_PROCESO, 788364/proyecto_NICIO, 788364/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID16160200708757	Proyecto de inversión	155,659.24	{#f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) } monto:155659.24, modificado:155659.24}	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Achtyotl-Valentin Bautista -133225	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133225	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNO COLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO ACHTYOTL-VALENTIN BAUTISTA EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.6659133, lat:21.16439783}}	01/08/2016	31/12/2016	155,659.24	155,659.24	149,577.39	149,577.39	149,577.39	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-AD-19, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:155659.24, importe_modificado:155659.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	(810324/proyecto_PROCESO, 810324/proyecto_NICIO, 810324/proyecto_PROCESO, 810324/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID16160200392318	Proyecto de inversión	381,623.31	{#f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) } monto:381623.31, modificado:381623.31}	Ampliación De Red Eléctrica -134572	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	134572	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:NINGUNO RANCHERIA HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUITZILINGUITO, lon:-98.58252157, lat:21.16164646}}	01/08/2016	31/12/2016	381,623.31	381,623.31	364,532.43	364,532.43	364,532.43	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-AD-41, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:381623.31, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}}	(793885/proyecto_PROCESO, 793885/proyecto_NICIO, 793885/proyecto_PROCESO, 793885/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID16160200714301	Proyecto de inversión	510,546.57	{#f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) } monto:510546.57, modificado:510546.57}	Ampliación De Red Eléctrica -133213	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133213	N	0	0	144	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:NINGUNO RANCHERIA EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, lon:-98.5931454, lat:21.17200281}}	01/08/2016	31/12/2016	510,564.57	510,564.57	487,609.45	487,609.45	487,609.45	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSF-2016 FAISM-AD-14, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:510546.57, importe_modificado:510546.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}}	(815868/proyecto_PROCESO, 815868/proyecto_NICIO, 815868/proyecto_PROCESO, 815868/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID161610200719716	Proyecto de inversión	1,078,467.92	(#f1: [ciclo_recurso_2016, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto: 1078467.92, modificado: 1078467.92)	Ampliacion De Red Elctrica-133208	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN	133208	N	0	0	240	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 2421.0)]	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 171, direccion: NINGUNO RANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE NINGUNO Y NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO, NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JARDINES DEL LLANO, lon: -98.5784017, lat: 21.17189158))	01/08/2016	31/12/2016	1,078,467.92	1,078,467.92	867,563.44	867,563.44	867,563.44	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSF-2016-FAISM-INV-07, contratista: JUAN ACUÑA REYES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 1078467.92, importe_modificado: 1078467.92)	[meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 2421.0)]	821283/proyecto_PROCESO, 821283/proyecto_INICIO, 821283/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202362097	Proyecto de inversión	679,995.69	(#f1: [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] prog_estatal_mun: FAISM municipal, monto: 679995.69, modificado: 679995.69)	REHABILITACION DE PISO EN PATIO CIVICO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 328, DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, ORIZATLAN. N. - 48921	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	48921	S	60	55	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 550.62, meta_modificada: 550.62)]	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 44, direccion: PUEBLO LAS PIEDRAS MICROPOLIS ECOLOGICA LAS PIEDRAS, 43038 LAS PIEDRAS (MICROPOLIS ECOLOGICA LAS PIEDRAS), SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 328, lon: -98.50461371, lat: 21.35955901))	06/05/2024	05/07/2024	679,995.69	679,995.69	679,995.69	679,995.69	679,995.69	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-29, contratista: C. LUCIA VENTURA VITAL, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 679995.69, importe_modificado: 679995.69))	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 500.0)]	2362097/proyecto_PROCESO, 2362097/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202356372	Proyecto de inversión	935,507.43	(#f1: [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] prog_estatal_mun: FAISM municipal, monto: 935507.43, modificado: 935507.43)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES HACIA EL CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE PILCAPILLA, A. ORIZATLAN. N. - 31204	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	31204	S	38	38	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 658.24, meta_modificada: 658.24)]	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 45, direccion: RANCHERIA PILCAPILLA, 43033 PILCAPILLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL CAMPANARIO, lon: -98.563229, lat: 21.19699355))	29/04/2024	01/07/2024	935,507.43	935,507.43	935,507.43	935,507.43	935,507.43	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-05, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA HUASTECO S.A. DE CV, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 935507.43, importe_modificado: 935507.43))	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 625.0)]	2356372/proyecto_INICIO, 2356372/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202357807	Proyecto de inversión	898,911.86	(#f1: [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] prog_estatal_mun: FAISM municipal, monto: 898911.86, modificado: 898911.86)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRAMBOYAN EN COLONIA JARDINES DEL LLANO, ORIZATLAN. N. - 35834	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	35834	S	34	32	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 81.86, meta_modificada: 81.86)]	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 171, direccion: CALLE FRAMBOYAN RANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL SUR A 74 MTROS. APROXIMADAMENTE DE LA PALAPA DE JONNY, lon: -98.59135309, lat: 21.17151928))	01/05/2024	03/07/2024	898,911.86	898,911.86	898,911.86	898,911.86	898,911.86	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-09, contratista: C. ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 898911.86, importe_modificado: 898911.86))	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 556.0)]	2357807/proyecto_INICIO, 2357807/proyecto_PROCESO, 2357807/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID240202358175	Proyecto de inversión	879,876.69	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) . prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto: 879876.69, modificado: 879876.69)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE OBRADOR Y AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALE. - 37219	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	37219	S	21	22	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 659.35, meta_mo_dificada: 659.35])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 24, direccion: CALLE OBRADOR RANCHERIA HUEYTLALE, 43036 HUEYTLALE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y LA CALLE OBRADOR SE UBICA AL OESTE, LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon: -98.58155475, lat: 21.21557724])	02/05/2024	03/07/2024	879,876.69	879,876.69	879,876.69	879,876.69	879,876.69	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-18, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 879876.69, importe_modificado: 879876.69])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 300.0])	(2358175/proyecto_INICIO, 2358175/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202385941	Proyecto de inversión	608,908.31	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) . prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto: 608908.31, modificado: 608908.31)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE HUITIZTLINGO. - 128387	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	128387	S	100	85	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 433.39, meta_mo_dificada: 433.39])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 27, direccion: CALLE LA CEIBA PUEBLO HUITIZTLINGO, 43021 HUITIZTLINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y LA CALLE INICIA SOBRE LA CARRETERA SAN FELIPE HUITIZTLINGO HACIA EL ESTE, DE LA LOCALIDAD, lon: -98.65465194, lat: 21.17621174])	07/06/2024	05/08/2024	608,908.31	608,908.31	608,908.31	608,908.31	608,608.31	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-48, contratista: CA. ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 608908.31, importe_modificado: 608908.31])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 433.39])	(2385941/proyecto_INICIO, 2385941/proyecto_FIN, 2385941/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202386605	Proyecto de inversión	673,655.94	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) . prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto: 673655.94, modificado: 673655.94)	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGELES MONTAÑO SAN FELIPE ORIZATLÁN HGO. - 132372	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	132372	S	146	154	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 123.48, meta_mo_dificada: 123.48])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 1, direccion: COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGELES MONTAÑO SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO CUAUTH, lon: -98.6059144, lat: 21.16682052])	07/06/2024	05/08/2024	673,655.94	673,655.94	551,282.34	551,282.34	551,282.34	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-53, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 673655.94, importe_modificado: 673655.94])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 115.0])	(2386605/proyecto_INICIO, 2386605/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202386635	Proyecto de inversión	389,822.58	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) . prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto: 389822.58, modificado: 389822.58)	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN VARIOS TRAMOS Y SERVICIO S BASICOS DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE HUITIZTLINGO. - 132727	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	132727	S	508	466	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 497.09, meta_mo_dificada: 497.09])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 27, direccion: PUEBLO HUITIZTLINGO, 43021 HUITIZTLINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA RUMBO AL ESTE Y DAR A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TRAMO 2 SE UBICA SOBRE LA AV. HIDALGO, lon: -98.65539117, lat: 21.17368989])	07/06/2024	05/08/2024	332,471.52	332,471.52	332,471.52	332,471.52	332,471.52	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-66, contratista: C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 332471.52, importe_modificado: 332471.52])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 485.0])	(2386635/proyecto_INICIO, 2386635/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESP ONSABLE	TIPO_PROG RAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION EFICIENTE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REPERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID2402 02384304	Proyecto de inversión	473,522.45	{f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, FUNDACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 473522.45, modificado: 473522.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES. - 120154	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	120154	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 386.81, meta_modificada: 386.81}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 65, direccion: RANCHERIA BUENOS AIRES, 43039 BUENOS AIRES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA HACIA EL SUROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.56952805, lat: 21.3152636}}	07/06/2024	05/08/2024	473,522.45	473,522.45	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-43, contratista: MAYO HR. S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 473522.45, importe_modificado: 473522.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 386.81}}	(2384304/proyecto_INICIO, 2384304/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2402 02379425	Proyecto de inversión	471,982.05	{f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, FUNDACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 471982.05, modificado: 471982.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA ORIZATLAN. - 105160	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	105160	S	46	43	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 31, direccion: RANCHERIA LA LAJA, 43033 LA LAJA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE QUE SE ENCUENTRA A 149 M. APROXIMADAMENTE, lon: -98.54031995, lat: 21.23437612}}	27/05/2024	29/07/2024	471,982.05	471,982.05	471,982.05	471,982.05	471,982.05	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-40, contratista: CALE HERRANDEZ SANCHOZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 471982.05, importe_modificado: 471982.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 375.0}}	(2379425/proyecto_INICIO, 2379425/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2402 02375638	Proyecto de inversión	356,112.23	{f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, FUNDACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 356112.23, modificado: 356112.23}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y SERVICIOS BASICOS DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL. - 94103	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	94103	S	27	26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 198.86, meta_modificada: 198.86}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 101, direccion: RANCHERIA TETZACUAL, 43033 TETZACUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA A ORILLA DE LA CALLE CON ACCESO A LA LOCALIDAD HACIA EL SUR A 80 M. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA EL TRAMO 2 SE UBICA HACI EL, lon: -98.54915393, lat: 21.17951855}}	27/05/2024	29/07/2024	356,112.23	356,112.23	356,112.23	356,112.23	356,112.23	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-38, contratista: MAYO HR. S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 356112.23, importe_modificado: 356112.23}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 175.0}}	(2375638/proyecto_INICIO, 2375638/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2402 02368059	Proyecto de inversión	2,849,573.72	{f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, FUNDACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2849573.72, modificado: 2849573.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIOS TRAMOS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL. - 71755	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	71755	S	28	27	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1608.65, meta_modificada: 1608.65}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 70, direccion: COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y EL TRAMO 1 SE UBICA A UN LADO DE LA ZAPATERIA VICTORIA TRAMO 2 SOBRE LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE TRAMO 3 A UN COSTADO DE LA, lon: -98.61217783, lat: 21.17219693}}	08/05/2024	10/07/2024	2,849,573.72	2,849,573.72	2,442,288.12	2,442,288.12	2,442,288.12	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-INV-01-02, contratista: CEDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 2849573.72, importe_modificado: 2849573.72}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1608.65}}	(2368059/proyecto_INICIO, 2368059/proyecto_PROCESO, 2368059/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202371374	Proyecto de inversión	535,745.29	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 535745.29, modificado: 535745.29}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN ACCESO DE LA LOCALIDAD DE NEXPA, ORIZATLAN - 82094	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	82094	S	40	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 157.8, meta_mo_dificada: 157.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 37, direccion: CALLE ACCESO RANCHERIA NEXPA, 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD QUE LLEVA DE ACCESO A LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 164, lon: -98.5610611, lat: 21.37358694}}	13/05/2024	15/07/2024	535,745.29	535,745.29	447,003.22	447,003.22	447,003.22	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-35, contratista: C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 535745.29, importe_modificado: 535745.29}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 125.0}}	{proyecto_inicio: 2371374, proyecto_proceso: 2371374}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240202371358	Proyecto de inversión	562,358.74	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 562358.74, modificado: 562358.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA, ORIZATLAN - 80094	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	80094	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 487.87, meta_mo_dificada: 487.87}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 39, direccion: RANCHERIA PALMA SOLA, 43034 PALMA SOLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE A 37.00 M APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO Y MADERO, lon: -98.64147056, lat: 21.34569723}}	13/05/2024	15/07/2024	562,358.74	562,358.74	562,358.74	362,358.74	362,358.74	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-34, contratista: CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 562358.74, importe_modificado: 562358.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 465.0}}	{proyecto_inicio: 2371358, proyecto_proceso: 2371358}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240202392244	Proyecto de inversión	900,000.27	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 900000.27, modificado: 900000.27}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIC A EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE ARRIBA - 163065	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	163065	S	105	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 224.0, meta_mo_dificada: 224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 71, direccion: RANCHERIA ZAPOTE ARRIBA, 43033 ZAPOTE ARRIBA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO INICIA A UNOS 25 METROS DE LA GALERIA DE LOCALIDAD Y EL PROYECTO ABARCA LA CALLE PALARERA DE GALERA, lon: -98.54192433, lat: 21.2035008}}	14/06/2024	16/08/2024	900,000.27	900,000.27	900,000.27	900,000.27	900,000.27	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-54, contratista: C. LUCIA VENTURA VITAL, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 900000.27, importe_modificado: 900000.27}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 200.0}}	{proyecto_inicio: 2392244, proyecto_proceso: 2392244}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202393670	Proyecto de inversión	825,253.05	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 825253.05, modificado: 825253.05}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TETLAMA ORIZTLA N HGO. - 169467	13	Hidalgo	46	San Felipe Oriztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Oriztlán	169467	S	76	65	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 103, direccion: RANCHERIA SANTA ROSA TETLAMA, 4303 SANTA ROSA TETLAMA, SAN FELIPE ORIZTLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UNICIA EN LA SALIDA A LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERIA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.53463022, lat: 21.18500243}}	21/06/2024	23/08/2024	825,253.05	825,253.05	825,253.05	825,253.05	825,253.05	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-59, contratista: C. LUCIA VITAL VENTURA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZTLAN, monto: 825253.05, importe_modificado: 825253.05}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.5}}	(2393670/proyecto_INICIO, 2393670/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302419981	Proyecto de inversión	686,185.10	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 686185.1, modificado: 686185.1}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CUATOL, ORIZTLA N - 233718	13	Hidalgo	46	San Felipe Oriztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Oriztlán	233718	S	44	41	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 388.02, meta_modificada: 388.02}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 34, direccion: RANCHERIA LA MESA DE CUATOLOL, 43030 LA MESA DE CUATOLOL, SAN FELIPE ORIZTLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD A 26 MTRS. APROX. DE LA TAQUERIA EL PASTORCITO, lon: -98.53502841, lat: 21.28492294}}	05/08/2024	04/10/2024	686,185.10	686,185.10	205,855.53	205,855.53	205,855.53	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-82, contratista: GRUPO CONSTRUCTIVO Y COMERCIAL ZADOR ODDALH, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZTLAN, monto: 686185.1, importe_modificado: 686185.1}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 60.0}}	(2419981/proyecto_INICIO, 2419981/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302420948	Proyecto de inversión	568,932.18	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 568932.18, modificado: 568932.18}}	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA ORIZTLA N, HGO. - 236592	13	Hidalgo	46	San Felipe Oriztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Oriztlán	238592	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 5, direccion: RANCHERIA AHUEHUETITLA, 43022 AHUEHUETITLA, SAN FELIPE ORIZTLÁN HIDALGO ENTRE Y EL CUARTO 1 Y 2 ESTAN CERCA DE LA GALERIA PUBLICA EL CUARTO 3 ESTA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y CUARTO 4 ESTA A UNOS 60 MTS DE DISTANCIA DE, lon: -98.57336846, lat: 21.16349737}}	12/08/2024	11/10/2024	568,932.18	568,932.18	170,679.65	170,679.65	170,679.65	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-84, contratista: C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZTLAN, monto: 568932.18, importe_modificado: 568932.18}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 1.8}}	(2420948/proyecto_PROCESO, 2420948/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240302419992	Proyecto de inversión	336,753.95	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336753.95, modificado:336753.95)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEOXITTLA, ORIZATLAN - 233773	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	233773	S	135	135	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 33.21, meta_modificada: 33.21))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 58, direccion: RANCHERIA TEXITTLA, 43023 TEXITTLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y, EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD Y SOBRE LA CALLE 27 DE OCTUBRE, lon: -98.61330527, lat: 21.13898306))	05/08/2024	04/10/2024	336,753.95	336,753.95	101,026.19	101,026.19	101,026.19	(cto1: (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-85, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ZADOR ODDALH, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 336753.95, importe_modificado: 336753.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 14.2))	(2419992/proyecto PROCESO, 2419992/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240302420008	Proyecto de inversión	981,114.82	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto: 981114.82, modificado: 981114.82))	AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL VERGEL, ORIZATLAN - 233877	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	233877	S	81	75	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 545.31, meta_modificada: 545.31))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 1, direccion: BARRIO EL VERGEL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO, lon: -98.61612976, lat: 21.17255476))	05/08/2024	04/10/2024	981,114.82	981,114.82	294,334.45	294,334.45	294,334.45	(cto1: (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-86, contratista: C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 981114.82, importe_modificado: 981114.82))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 350.0))	(2420008/proyecto INICIO, 2420008/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240302423606	Proyecto de inversión	3,469,338.30	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto: 3469338.3, modificado: 3469338.3))	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE HUITITZILINGO, ORIZATLAN - 258004	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	258004	S	1600	1500	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 388.94, meta_modificada: 388.94))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 27, direccion: PUEBLO HUITITZILINGO, 43021 HUITITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y, EL PROYECTO SE UBICA EN FRENTE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNOS 70 MTS DE DISTANCIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon: -98.65444299, lat: 21.1738594))	26/08/2024	28/10/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(2423606/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240302418614	Proyecto de inversión	833,267.24	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto: 833267.24, modificado: 833267.24))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL BRASILAR, ORIZATLAN, HGO. - 225220	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	225220	S	12	15	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 710.0, meta_modificada: 710.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 12, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BRASILAR, 43034 EL BRASILAR, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon: -98.62603957, lat: 21.32789104))	05/08/2024	05/10/2024	833,267.24	833,267.24	833,267.24	833,267.24	833,267.24	(cto1: (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-01, contratista: C. YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 833267.24, importe_modificado: 833267.24))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 710.0))	(2418614/proyecto INICIO, 2418614/proyecto FIN, 2418614/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION EFECTIVA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID2403 02423618	Proyecto de inversión	1,294,890.22	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294890.22, modificado:1294890.22))	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALE, ORIZATLAN, HGO. - 258075	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	258075	S	143	152	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.07, meta_modificada:441.07))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:24, direccion:RANCHERIA HUEYTLALE, 43036 HUEYTLALE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE HUMBERTO EERRANO Y CALLE 13 DE MAYO, EL PYOYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA., lon:-98.57842916, lat:21.21423367))	26/08/2024	28/10/2024	1,294,890.22	1,294,890.22	388,467.06	388,467.06	388,467.06	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-92, contratista:GRUPO CONSTRUCT OR Y COMERCIAL ZADOR OODALH, S.A.DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1294890.22, importe_modifi cado:1294890.22))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:10.0))	(2423618 (proyecto_INICIO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID2403 02427194	Proyecto de inversión	501,851.60	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501851.6, modificado:501851.6))	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LOS HUMOS, ORIZATLAN - 278665	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	278665	S	76	70	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.81, meta_modificada:669.81))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:102, direccion:PUEBLO LOS HUMOS, 43033 LOS HUMOS, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA IGLESIA., lon:-98.54730489, lat:21.18239978))	30/08/2024	31/10/2024	501,851.60	501,851.60	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-94, contratista:C JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:501851.6, importe_modifi cado:501851.6))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:400.0))	(2427194 (proyecto_INICIO), 2427194 (proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID2403 02419584	Proyecto de inversión	708,907.03	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708907.03, modificado:708907.03))	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO, ORIZATLAN, HGO. - 231548	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	231548	S	1	4	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CERRO, 43038 EL CERRO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 2 3 Y 4 SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD, LOS CUARTOS 1 Y 5 SE UBICAN AL NORTE., lon:-98.46970326, lat:21.37194318))	05/08/2024	04/10/2024	708,907.03	708,907.03	279,713.49	279,713.49	279,713.49	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-80, contratista:GRUPO CONSTRUCT OR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:708907.03, importe_modifi cado:708907.03))	(meta1: (unidad_m edida:Piezas, avance:2.0))	(2419584 (proyecto_PROCESO), 2419584 (proyecto_INICIO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID2403 02427294	Proyecto de inversión	666,827.71	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666827.71, modificado:666827.71))	REHABILITACION DE PATIO CIVICO, ANDADOR ES Y AREAS COMUNES EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA, CON C.C.T. 130PR259 SN DE SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. - 279333	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	279333	S	175	200	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.71, meta_modificada:268.71))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ORIZATLAN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JU., lon:-98.60759238, lat:21.17017792))	30/08/2024	31/10/2024	666,827.71	666,827.71	449,806.56	449,806.56	449,806.56	(cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-95, contratista:DIS EÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:666827.71, importe_modifi cado:666827.71))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:210.0))	(2427294 (proyecto_PROCESO), 2427294 (proyecto_INICIO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID2403 0242348 2	Proyecto de inversión	3,351,567.57	{f1: {ciclo_recurso 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351567.57, modificado:3351567.57}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEH, PLANTEL SAN FELIPE ORIZATLAN, N. 256709	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	256709	S	160	140	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 682.31, meta_modificada: 682.31}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 171, direccion: RANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL PLANTEL CECYTEH QUE SE ENCUENTRA A ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE HUEJUTLA., lon: -98.58769943, lat: 21.17076269}}	26/08/2024	28/10/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	(2423482) proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2403 0241310 9	Proyecto de inversión	509,657.97	{f1: {ciclo_recurso 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509657.97, modificado:509657.97}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PETLACATL EJIDO, SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:509657.97, modificado:509657.97}}	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	188656	S	16	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 378.0, meta_modificada: 378.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 135, direccion: RANCHERIA PETLACATL EJIDO, 43036 PETLACATL EJIDO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON ACCESO A LA LOCALIDAD., lon: -98.59620976, lat: 21.21669273}}	22/07/2024	23/09/2024	509,657.97	509,657.97	152,897.39	152,897.39	152,897.39	152,897.39	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-71, contratista: C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 509657.97, importe_modificado: 509657.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 378.0}}	(2413109) proyecto FIN, 2413109) proyecto PROCESO, 2413109) proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2403 0241290 1	Proyecto de inversión	286,807.03	{f1: {ciclo_recurso 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286807.03, modificado:286807.03}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, 187721	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	187721	S	13	15	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 240.0, meta_modificada: 240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 53, direccion: RANCHERIA EL ZAPOTAL, 43036 EL ZAPOTAL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y LAS CALLES SE UBICAN A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD LA CALLE 1 HACIA EL NOROESTE Y LA CALLE 2 A MITAD DE LA CALLE UNO HACIA EL NORTE., lon: -98.57674788, lat: 21.23906205}}	22/07/2024	23/09/2024	286,807.03	286,807.03	86,042.11	86,042.11	86,042.11	86,042.11	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-61, contratista: C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 286807.03, importe_modificado: 286807.03}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 120.0}}	(2412901) proyecto PROCESO, 2412901) proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID2403 0241686 5	Proyecto de inversión	988,856.70	{f1: {ciclo_recurso 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988856.7, modificado:988856.7}}	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA GRANDE ORIZATLAN, HGO - 214738	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	214738	S	1	6	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 124, direccion: RANCHERIA TETLAMA GRANDE, 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y LOS CUARTOS 1, 2 Y 3 SE UBICAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA MISMA CALLE HACIA EL SUR, EL 4 Y 5 SE UBICAN FRENTE A LA ESCUELA NIÑOS HER, lon: -98.539616192, lat: 21.18399786}}	29/07/2024	27/09/2024	988,856.70	988,856.70	587,536.26	587,536.26	587,536.26	587,536.26	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-68, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 988856.7, importe_modificado: 988856.7}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 5.0}}	(2416885) proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL. APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISIÓN	
2024	3	HID2403 0241306 4	Proyecto de inversión	183,642.47	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso: F) EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:183642.47, modificado:183642.47))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE Y SERVICIOS BASICOS DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	188452	S	31	32	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:124.27, meta_modificada:124.27))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:101, direccion:RANCHERIA TETZACUAL, 43033 TETZACUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL SUR A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.55012359, lat:21.17954467))	22/07/2024	09/09/2024	183,642.47	183,642.47	183,642.47	183,642.47	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-63, contratista:MA YO HR. S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:183642.47, importe_modif icado:183642.47))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:102.0))	(2413064 /proyecto _PROCESO, 2413064/ proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))	
2024	3	HID2403 0241576 9	Proyecto de inversión	346,004.93	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso: F) EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:346004.93, modificado:346004.93))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO BARRIO NAHUALCO. - 208232	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	208232	S	53	65	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:291.15, meta_modificada:291.15))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL PROYECTO SE UBICA EN FRENTE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS, lon:-98.65836345, lat:21.16948866))	22/07/2024	23/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2415769 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID2403 0241649 3	Proyecto de inversión	2,571,090.56	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso: F) EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:2571090.56, modificado:2571090.56))	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES Y CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN ZACAYAHUAL, ORIZATLAN. - 212308	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	212308	S	31	30	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1575.73, meta_modificada:1575.73))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLOMIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CALLE 31 DE MARZO EL TRAMO 2 SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO AL SUR Y EL TRAMO, lon:-98.61246265, lat:21.17553594))	29/07/2024	27/09/2024	2,571,090.56	2,571,090.56	2,442,288.12	2,442,288.12	2,442,288.12	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-INV-02-42, contratista:CO NSTRUCCION, EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIIMOYA S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2571090.56, importe_modif icado:2571090.56))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1575.73))	(2416493 /proyecto _PROCESO, 2416493/ proyecto _FIN, 2416493/ proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID2403 0241354 8	Proyecto de inversión	803,078.39	(f1: (ciclo_recurso 2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso: F) EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:803078.39, modificado:803078.39))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHANCUETLAN. - 191351	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	191351	S	17	17	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:634.9, meta_modificada:634.9))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:21, direccion:RANCHERIA CHANCUETLAN, 43035 CHANCUETLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.60000407, lat:21.29973093))	22/07/2024	23/09/2024	803,078.39	803,078.39	240,953.52	240,953.52	240,953.52	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-70, contratista:C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:509657.97, importe_modif icado:509657.97))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:63.49))	(2413548 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240302413582	Proyecto de inversión	1,345,907.10	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345907.1, modificado:1345907.1}}	REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULTITLÁN, ORIZATLÁN. - 191535	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	191535	S	208	187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:65, direccion:RANCHO TULTITLÁN, 43021 TULTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO AL MUNICIPIO DE TLANHINOL, lon:-98.65704445, lat:21.12086992}}	22/07/2024	23/09/2024	1,177,672.25	1,177,672.25	1,177,672.25	1,177,672.25	1,177,672.25	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-73, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COFRAMEN, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto:1345907.1, importe_modificado:1345907.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	(2413582 /proyecto_PROCESO, 2413592 /proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302415625	Proyecto de inversión	271,374.26	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271374.26, modificado:271374.26}}	RECONSTRUCCION DE 6 FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS, ORIZATLÁN. - 207567	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	207567	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_mo_dificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:RANCHO LAS VIBORAS, 43037 LAS VIBORAS, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y LA FOSEA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y EL RESTO DE LAS FOSAS SE ENCUENTRA DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-98.54462969, lat:21.34963051}}	22/07/2024	23/09/2024	271,374.26	271,374.26	271,374.26	271,374.26	271,374.26	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-67, contratista:MAYO HR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto:271374.26, importe_modificado:271374.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	(2415625 /proyecto_INICIO, 2415625 /proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302427442	Proyecto de inversión	211,657.27	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211657.27, modificado:211657.27}}	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, HGO. - 280201	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	280201	S	41	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.56, meta_mo_dificada:73.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:133, direccion:RANCHO EL MANANTIAL, 43029 ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TERMINO DE LA CALLE MORELOS, lon:-98.60446076, lat:21.17457869}}	26/08/2024	28/10/2024	211,657.27	211,657.27	63,497.18	63,497.18	63,497.18	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-93, contratista:C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto:211657.27, importe_modificado:211657.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2427442 /proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302430643	Proyecto de inversión	1,074,271.02	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074271.02, modificado:1074271.02}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALTAS, - 294924	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	294924	S	25	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_mo_dificada:882.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:RANCHO LOMAS ALTAS, 43038 LOMAS ALTAS, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA CERCA DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52376892, lat:21.31822457}}	06/09/2024	08/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2430643 /proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REPERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISIÓN	
2024	3	HID240302434955	Proyecto de inversión	525,387.87	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525387.87, modificado:525387.87}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, ORIZATLAN - 314756	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	314756	S	28	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 43039 SAN ANTONIO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA A LA SALIDA., lon:-98.61832157, lat:21.34165009}}	06/09/2024	01/11/2024	525,387.87	525,387.87	157,616.36	157,616.36	157,616.36	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-88, contratista:C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:525387.87, importe_modifi cado:525387.87}}	{meta1: {unidad, m edida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	(2434955 /proyecto_ PROCE SO, 2434955 /proyecto_ INICIO, 2434955 /proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202364833	Proyecto de inversión	828,529.26	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828529.26, modificado:828529.26}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL ORIZATLAN - 57810	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	57810	S	51	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.58, meta_mo_dificada:639.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:99, direccion:RANCHE RIA EL CARRIZAL, 43039 EL CARRIZAL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL CALLE 1 SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD POR LA ESCUELA PRIMARIA LA CALLE 2 Y 3 SE UBICAN AL SUR LAS ULTIMAS CALLES., lon:-98.54555439, lat:21.22347578}}	07/05/2024	08/07/2024	828,529.26	828,529.26	828,529.26	828,529.26	828,529.26	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-32, contratista:CO NSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO TARIIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:828529.26, importe_modifi cado:828529.26}}	{meta1: {unidad, m edida:Metros Cuadrados, avance:639.58}}	(2364833 /proyecto_ PROCE SO, 2364833 /proyecto_ INICIO, 2364833 /proyecto_ PROCES O, 2364833 /proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202360451	Proyecto de inversión	1,019,055.59	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019055.59, modificado:1019055.59}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA HINCADA. 45363	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	45363	S	86	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_mo_dificada:775.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:RANCHE RIA PIEDRA HINCADA, 43030 PIEDRA HINCADA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A 50 MTRS. DE LA ALOQUILADORA ZUÑIGA AL SUROESTE A LA SALIDAD DE LA LOCALIDAD., lon:-98.55863012, lat:21.27183586}}	06/05/2024	05/07/2024	1,019,055.59	1,019,055.59	1,019,055.59	1,019,055.59	1,019,055.59	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-24, contratista:C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1019055.59, importe_modifi cado:1019055.59}}	{meta1: {unidad, m edida:Metros Cuadrados, avance:775.0}}	(2360451 /proyecto_ PROCE SO, 2360451 /proyecto_ INICIO, 2360451 /proyecto_ PROCES O, 2360451 /proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202360511	Proyecto de inversión	536,181.70	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536181.7, modificado:536181.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ORIZATLAN - 45596	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	45596	S	36	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.74, meta_mo_dificada:447.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:RANCHE RIA SANTO DOMINGO, 43035 SANTO DOMINGO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL NORTE DE LA CALLE SIN NOMBRE., lon:-98.57784982, lat:21.29318799}}	06/05/2024	05/07/2024	536,181.70	536,181.70	536,181.70	536,181.70	536,181.70	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-28, contratista:C. ANTONIO MANUQUANO CERRILLA, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:536181.7, importe_modifi cado:536181.7}}	{meta1: {unidad, m edida:Metros Cuadrados, avance:447.74}}	(2360511 /proyecto_ INICIO, 2360511 /proyecto_ PROCES O, 2360511 /proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID2402023637	Proyecto de inversión	1,576,620.46	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576620.46, modificado:1576620.46})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TALOL, ORIZATLAN. - 54858	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	54858	S	42	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.99, meta_modificada:1297.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:RANCHERIA TALOL, 43021 TALOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE SOLEDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PASTOR SANCHEZ EL TRAMO 12 Y 3 SE UBICAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE. , lon:-98.62513881, lat:21.11947333}}	07/05/2024	08/07/2024	1,576,620.46	1,576,620.46	1,576,620.46	1,576,620.46	1,576,620.46	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-30, contratista:CO NSTRUISTA EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1576620.46, importe_modif icado:1576620.46}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1297.99}}	(2363787 /proyecto _INICIO, 2363787/ proyecto _PROCESO, 2363787/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202356495	Proyecto de inversión	603,353.49	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603353.49, modificado:603353.49})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CECECAM EL, ORIZATLAN. - 31519	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	31519	S	17	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.87, meta_modificada:486.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:105, direccion:RANCHERIA CECECAMEL, 43033 CECECAMEL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y ,LOS PROYECTOS SE UBICA EN LA LOCALIDAD QUEDANDO EN MEDIO DEL TRAMO 1 Y TRAMO 2. , lon:-98.56417276, lat:21.19123519}}	29/04/2024	01/07/2024	603,353.49	603,353.49	603,353.49	603,353.49	603,353.49	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-02, contratista:GR UPO CONSTRUCT OR HUASTECO S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:603353.49, importe_modif icado:603353.49}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:486.87}}	(2356495 /proyecto _INICIO, 2356495/ proyecto _PROCESO, 2356495/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202360165	Proyecto de inversión	1,137,163.85	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137163.85, modificado:1137163.85})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEXTETITLA BIENES COMUNAL ES, ORIZATLAN. - 41629	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	41629	S	46	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.45, meta_modificada:855.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:CALLE ENCINAL RANCHERIA HUEXTETITLA, 43022 HUEXTETITLA BIENES COMUNALES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE FRANCICO SAAB, LA CALLE 1 SE UBICA AL SUROESTE PASANDO UNA CALLE DESPUES DE LA GALERA PUBLICA. , lon:-98.55315373, lat:21.16244769}}	06/05/2024	05/07/2024	1,137,163.85	1,137,163.85	1,137,163.85	1,137,163.85	1,137,163.85	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-22, contratista:CO LGA OCAIMPO IBARRA, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1137163.85, importe_modif icado:1137163.85}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:855.45}}	(2360165 /proyecto _INICIO, 2360165/ proyecto _PROCESO, 2360165/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID240202357043	Proyecto de inversión	1,120,465.85	{#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120465.85, modificado:1120465.85)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, ORIZATLAN, N. - 33239	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	33239	S	33	36	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 883.62, meta_modificada: 883.62)}	1	{geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 49, direccion: E.JIDO EL POTRERO, 43034 EL POTRERO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.65963133, lat:21.32965901)}	30/04/2024	02/07/2024	1,120,465.85	1,120,465.85	1,120,465.85	1,120,465.85	1,120,465.85	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISMA-AD-07, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 1120465.85, importe_modificado: 1120465.85)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 883.62)}	(2357043/proyecto_INICIO, 2357043/proyecto_PROCESO, 2357043/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16)}
2024	3	HID240202357866	Proyecto de inversión	327,729.95	{#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327729.95, modificado:327729.95)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACAPILLOL, ORIZATLAN, N. - 33303	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	33303	S	19	18	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 275.36, meta_modificada: 275.36)}	1	{geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 109, direccion: RANCHERIA ZACAPILLOL, 43036 ZACAPILLOL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.60057334, lat:21.24184017)}	30/04/2024	02/07/2024	327,729.95	327,729.95	327,729.95	327,729.95	327,729.95	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISMA-AD-08, contratista: C. ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 327729.95, importe_modificado: 327729.95)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 275.36)}	(2357866/proyecto_INICIO, 2357866/proyecto_PROCESO, 2357866/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16)}
2024	3	HID240202357913	Proyecto de inversión	254,733.05	{#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254733.05, modificado:254733.05)}	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPILLOL, ORIZATLAN, N. - 33467	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	33467	S	13	12	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 145.06, meta_modificada: 145.06)}	1	{geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 109, direccion: RANCHERIA ZACAPILLOL, 43036 ZACAPILLOL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD., lon:-98.60080321, lat:21.24131018)}	30/04/2024	02/07/2024	254,733.05	254,733.05	254,733.05	254,733.05	254,733.05	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISMA-AD-13, contratista: CONSTRUCCION NESTOR FERROVER, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 254733.05, importe_modificado: 254733.05)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 145.06)}	(2357913/proyecto_INICIO, 2357913/proyecto_PROCESO, 2357913/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16)}
2024	3	HID240202357934	Proyecto de inversión	725,810.10	{#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725810.1, modificado:725810.1)}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE, ORIZATLAN, N. - 36244	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	36244	S	57	51	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuúbicos, meta: 54.8, meta_modificada: 54.28)}	1	{geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 138, direccion: RANCHERIA VALLE VERDE, 43029 VALLE VERDE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NORESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.59698799, lat:21.18293293)}	01/05/2024	03/07/2024	725,810.10	725,810.10	725,810.10	725,810.10	725,810.10	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISMA-AD-16, contratista: CONSTRUCCION NESTOR FERROVER, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 725810.1, importe_modificado: 725810.1)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuúbicos, avance: 54.28)}	(2357934/proyecto_PROCESO, 2357934/proyecto_INICIO, 2357934/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16)}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202361145	Proyecto de inversión	539,063.30	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) , prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:539063.3 modificado:539063.3)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OJITE, ORIZATLAN. - 45536	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	45536	S	22	22	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:412.5, meta_modificada:412.5))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA EL OJITE, 43039 EL OJITE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE, EN LA CALLE QUE LLEVA EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.58755993, lat:21.39035422))	06/05/2024	05/07/2024	539,063.30	539,063.30	539,063.30	539,063.30	539,063.30	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-27, contratista:C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:539063.3, importe_modificado:539063.3))	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:412.5))	(2361145/proyecto_PROCESO, 2361145/proyecto_INICIO, 2361145/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID240202358592	Proyecto de inversión	850,828.03	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) , prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:850828.03, modificado:850828.03)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 3 DE MARZO. - 35844	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	35844	S	30	27	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:708.74, meta_modificada:708.74))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:77, direccion:EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.62245663, lat:21.15929702))	01/05/2024	03/07/2024	850,828.03	850,828.03	850,828.03	850,828.03	850,828.03	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-17, contratista:GRUPO CONSTRUCION HUASTECO, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:850828.03, importe_modificado:850828.03))	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:708.74))	(2368592/proyecto_INICIO, 2368592/proyecto_PROCESO, 2368592/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID240202358082	Proyecto de inversión	521,590.44	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) , prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:521590.44, modificado:521590.44)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA HUILONAT, ORIZATLAN. - 36917	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	36917	S	10	11	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:424.13, meta_modificada:424.13))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA HUILONAT, 43035 LA HUILONAT, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL TRAMO 2 SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA DISTANCIA DEL PRIMER TRAMO, Y EL TRAMO 3 SE UBICA A LA SALL, lon:-98.57369414, lat:21.3115585))	02/05/2024	03/07/2024	521,590.44	521,590.44	521,590.44	521,590.44	521,590.44	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-14, YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:521590.44, importe_modificado:521590.44))	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:424.13))	(2358082/proyecto_INICIO, 2358082/proyecto_PROCESO, 2358082/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID240202359468	Proyecto de inversión	1,246,479.28	(#1: (ciclo_recurso_2024, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) , prog_estatal_mun.FAIS municipal, monto:1246479.28, modificado:1246479.28)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITLA, ORIZATLAN. - 41529	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	41529	S	44	43	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:1001.56, meta_modificada:1001.56))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POCHOTITLA, 43023 POCHOTITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL OESTE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.59239589, lat:21.13732299))	06/05/2024	05/07/2024	1,246,479.28	1,246,479.28	1,246,479.28	1,246,479.28	1,246,479.28	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-23, contratista:C. LUCIA VENTURA VITAL, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1246479.28, importe_modificado:1246479.28))	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:1001.56))	(2359468/proyecto_INICIO, 2359468/proyecto_PROCESO, 2359468/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202359514	Proyecto de inversión	456,247.14	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:456247.14, modificado:456247.14))	CONSTRUCCION DE TRES TRAMOS DE ANDADOR ES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS PANALES, ORIZATLAN - 41660	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	41660	S	29	35	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 329.12, meta_modificada: 329.12))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 98, direccion: RANCHERIA LOS PANALES, 43033 LOS PANALES, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PRIMER TRAMO SE UBICA A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD Y EL SEGUNDO TRAMO ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon: -98.5475446, lat: 21.21497801))	06/05/2024	05/07/2024	456,247.14	456,247.14	456,247.14	456,247.14	456,247.14	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-20, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 456247.14, importe_modificado: 456247.14))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 329.12))	(2359514/proyecto_INICIO, 2359514/proyecto_PROCESO, 2359514/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202357023	Proyecto de inversión	591,803.29	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:591803.29, modificado:591803.29))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO TALICA DE LA LOCALIDAD DE HUICHINTLA, ORIZATLAN HGO. - 33153	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	33153	S	51	46	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 487.81, meta_modificada: 487.81))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 25, direccion: RANCHERIA HUICHINTLA, 43021 HUICHINTLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO TALICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon: -98.626115, lat: 21.18150968))	30/04/2024	02/07/2024	591,803.29	591,803.29	591,803.29	591,803.29	591,803.29	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-06, contratista: C. YOLANDA SPINDOLA MARIN, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 591803.29, importe_modificado: 591803.29))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 487.81))	(2357023/proyecto_INICIO, 2357023/proyecto_PROCESO, 2357023/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202357781	Proyecto de inversión	213,674.76	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:213674.76, modificado:213674.76))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR II, ORIZATLAN - 35768	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	35768	S	5	15	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 354.37, meta_modificada: 354.37))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 29, direccion: RANCHERIA LA LABOR II, 43037 LA LABOR II, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y LAS PRIMERAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR 7 VIVIENDAS EN EL CENTRO, 7 VIVIENDAS AL NORTE Y 2 VIVIENDAS AL NOROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.54465453, lat: 21.37807533))	01/05/2024	03/07/2024	213,674.76	213,674.76	213,674.76	213,674.76	213,674.76	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-11, contratista: C. ALEXANDRA CRUZ RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 213674.76, importe_modificado: 213674.76))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 354.37))	(2357781/proyecto_INICIO, 2357781/proyecto_PROCESO, 2357781/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))
2024	3	HID240202359430	Proyecto de inversión	1,049,354.33	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:1049354.33, modificado:1049354.33))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AHUJUL, ORIZATLAN - 41368	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	41368	S	28	23	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 882.48, meta_modificada: 882.48))	1	(geo1: (cve_municipio: 46, localidad: 157, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AHUJUL, 43023 AHUJUL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE, lon: -98.59110487, lat: 21.14074251))	06/05/2024	05/07/2024	1,049,354.33	1,049,354.33	1,049,354.33	1,049,354.33	1,049,354.33	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-26, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR ESTEVEZ Y ASOCIADOS H&C, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 1049354.33, importe_modificado: 1049354.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 882.48))	(2359430/proyecto_INICIO, 2359430/proyecto_PROCESO, 2359430/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs2: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs3: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16), obs4: (observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202357975	Proyecto de inversión	346,037.41	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:346037.41, modificado:346037.41)	MANTENIMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN COBAEH CEMSAD DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS. 33731	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	33731	S	200	200	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.86, meta_mo_dificada:21.86))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:44, direccion:PUEBLO LAS PIEDRAS MICROPOLIS ECOLOGICA LAS PIEDRAS, 43038 LAS PIEDRAS (MICROPOLIS ECOLOGICA LAS PIEDRAS), SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA FRENTE AL KIOSKO DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES, lon:-98.50126881, lat:21.35802817))	30/04/2024	02/07/2024	346,037.41	346,037.41	346,037.41	346,037.41	346,037.41	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-12, contratista:CONSTRUCCIONES FERROVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:346037.41, importe_modificado:346037.41))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.86))	(proyecto_INICIO, 2357975/proyecto_PROCESO, 2357975/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID240202359524	Proyecto de inversión	246,450.71	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:246450.71, modificado:246450.71)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XALAMAQUEXPA, ORIZATLAN 41727	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	41727	S	3	20	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.13, meta_mo_dificada:411.13))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:68, direccion-RANCHARIA XALAMAQUECPA, 43033 XALAMAQUECPA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y 6 VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR Y 7 VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE, 7 VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE Y 3 VIVIENDAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.56879278, lat:21.17365116))	06/05/2024	05/07/2024	246,450.71	246,450.71	246,450.71	246,450.71	246,450.71	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-21, contratista:C. YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARRIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:246450.71, importe_modificado:246450.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.13))	(proyecto_INICIO, 2359524/proyecto_PROCESO, 2359524/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID240202359052	Proyecto de inversión	273,522.51	(f1: (ciclo_recurso_2024_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog_estatal_mun:FAIS municipal_monto:273522.51, modificado:273522.51)	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMOS, ORIZATLAN. 36816	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	36816	S	45	41	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.63, meta_mo_dificada:315.63))	1	(geo1: (cve_municipio:46, localidad:102, direccion:PUEBLO LOS HUMOS, 43033 LOS HUMOS, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL ANDADOR 2 SE UBICA A 55.00 MTRS. APROX DEL FOTO ESTUDIO Y VIDEO JD HACIA EL SUR Y EL ANDADOR 2 A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54707736, lat:21.18201148))	02/05/2024	04/07/2024	273,522.51	273,522.51	273,522.51	273,522.51	273,522.51	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-25, contratista:C. YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARRIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:273522.51, importe_modificado:273522.51))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.63))	(proyecto_INICIO, 2358052/proyecto_PROCESO, 2358052/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202386530	Proyecto de inversión	836,172.08	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836172.08, modificado:836172.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO - 131612	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	131612	S	73	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_mo_dificada: 60.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 2 SE UBICA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TRAMO 1 SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.65571946, lat:21.17182727}}	07/06/2024	05/08/2024	836,172.08	836,172.08	836,172.08	836,172.08	836,172.08	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-45, contratista:C. ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:836172.08, importe_modificado:836172.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 60.53}}	(2386530 /proyecto_INICIO, 2386530/proyecto_FIN, 2386530/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202375294	Proyecto de inversión	514,947.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514947.9, modificado:514947.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE AHUAIXPA ORIZATLAN - 92742	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	92742	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_mo_dificada: 433.74, meta_mo_dificada: 433.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:RANCHERIA AHUAIXPA, 43022 AHUAIXPA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA FRENTE AL CAMPO 3 SE UBICA AL SUR A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, EL TRAMO 2 SE UBICA A ORILLA DE LA CALLE PRINCIPAL CON., lon:-98.57560901, lat:21.14088496}}	27/05/2024	29/07/2024	514,947.90	514,947.90	514,947.90	514,947.90	514,947.90	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-37, contratista:C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:514947.9, importe_modificado:514947.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 433.74}}	(2375294 /proyecto_INICIO, 2375294/proyecto_PROCESO, 2375294/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202375410	Proyecto de inversión	984,685.75	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984685.75, modificado:984685.75}}	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA TALAPIZ I. - 95177	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	95177	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_mo_dificada: 175.7, meta_mo_dificada: 175.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:54, direccion:RANCHERIA TALAPIZ I, 43023 TALAPIZ I, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA PARTE LATERAL Y TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.62429454, lat:21.12891905}}	27/05/2024	29/07/2024	984,685.75	984,685.75	984,685.75	984,685.75	984,685.75	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-39, contratista:C. ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:984685.75, importe_modificado:984685.75}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 175.7}}	(2375410 /proyecto_INICIO, 2375410/proyecto_PROCESO, 2375410/proyecto_FIN, 2375410/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240202371956	Proyecto de inversión	556,708.89	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556708.89, modificado:556708.89}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE POTEJAMEL, ORIZATLAN - 82066	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	82066	S	41	46	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_mo_dificada: 61.61, meta_mo_dificada: 61.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:RANCHERIA POTEJAMEL, 43036 POTEJAMEL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE, EN LA CALLE QUE LLEVA DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.596378, lat:21.25685213}}	13/05/2024	15/07/2024	556,708.89	556,708.89	556,708.89	556,708.89	556,708.89	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-36, contratista:C. EUGENIO GARZA CANALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:556708.89, importe_modificado:556708.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 46.61}}	(2371956 /proyecto_INICIO, 2371956/proyecto_FIN, 2371956/proyecto_PROCESO, 2371956/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REPERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202390963	Proyecto de inversión	1,010,086.77	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal_monto:1010086.77, modificado:1010086.77)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN BARRIO LA LOMITA, DE LA LOCALIDAD DE TONICAPA. - 153601	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	153601	S	112	92	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 664.15, meta_modificada: 664.15])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 64, direccion: RANCHERIA TONICAPA, 43022 TONICAPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y LOS PROYECTOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL OESTE UNOS 20 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA Y DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. - lon: -98.59566323, lat: 21.15675371])	14/06/2024	16/08/2024	1,010,086.77	1,010,086.77	1,010,086.77	1,010,086.77	1,010,086.77	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-50, contratista: C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 1010086.77, importe_modificado: 1010086.77])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 664.15])	(2390963 /proyecto_INICIO, 2390963 /proyecto_FIN, 2390963 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202390989	Proyecto de inversión	500,632.65	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal_monto:500632.65, modificado:500632.65)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD TAXISCOATITLA. - 153709	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	153709	S	45	44	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 420.44, meta_modificada: 420.44])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 63, direccion: RANCHERIA TAXISCOATITLA, 43036 TAXISCOATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ENCUENTRA AL NORTE. - lon: -98.57103841, lat: 21.22981856])	14/06/2024	16/08/2024	500,632.65	500,632.65	500,632.65	500,632.65	500,632.65	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-55, contratista: C. MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 500632.65, importe_modificado: 500632.65])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 420.44])	(2390989 /proyecto_INICIO, 2390989 /proyecto_FIN, 2390989 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202392211	Proyecto de inversión	522,964.69	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal_monto:522964.69, modificado:522964.69)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MAZAQUILICO, ORIZATLAN. - 162906	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	162906	S	28	32	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 403.27, meta_modificada: 403.27])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 76, direccion: RANCHERIA MAZAQUILICO, 43022 MAZAQUILICO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD. - lon: -98.58356924, lat: 21.14124927])	14/06/2024	16/08/2024	522,964.69	522,964.69	522,964.69	522,964.69	522,964.69	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-51, contratista: C. FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 522964.69, importe_modificado: 522964.69])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 403.27])	(2392211 /proyecto_INICIO, 2392211 /proyecto_FIN, 2392211 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])
2024	3	HID240202391447	Proyecto de inversión	1,505,079.17	(f1: [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun.FAIS municipal_monto:1505079.17, modificado:1505079.17)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TALOL, ORIZATLAN. - 156407	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	156407	S	110	100	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1186.87, meta_modificada: 1186.87])	1	(geo1: [cve_municipio: 46, localidad: 55, direccion: RANCHERIA TALOL, 43021 TALOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO EL PUENTE DE LA LOCALIDAD. - lon: -98.62492288, lat: 21.11272351])	14/06/2024	16/08/2024	1,505,079.17	1,505,079.17	1,505,079.17	1,505,079.17	1,505,079.17	(cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-49, contratista: C. EDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 1505079.17, importe_modificado: 1505079.17])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1186.87])	(2391447 /proyecto_INICIO, 2391447 /proyecto_FIN, 2391447 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs2: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs3: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16], obs4: [observación: Se valida sin constatar evidencia Física, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16])

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLBOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID24020239965	Proyecto de inversión	985,802.50	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 985802.5, modificado: 985802.5}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEXCATLÁN, ORIZATLÁN. - 148319	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	148319	S	81	78	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 11.24, meta_modificada: 1.24}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 62, direccion: CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TEXCATLÁN, 43021 TEXCATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 30 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon: -98.68453376, lat: 21.19602351}}	10/06/2024	09/08/2024	985,802.50	985,802.50	985,802.50	985,802.50	985,802.50	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-46, contratista: C. MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 985802.5, importe_modificado: 985802.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 11.24}}	{2389965 / proyecto_INICIO, 2389965 / proyecto_PROCESO, 2389965 / proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240202391003	Proyecto de inversión	402,541.43	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 402541.43, modificado: 402541.43}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GENERALES AZUARA. - 153775	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	153775	S	15	18	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 117, direccion: RANCHERIA GENERAL AZUARA, 43039 GENERALES AZUARA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL SUR, lon: -98.57638566, lat: 21.31663327}}	14/06/2024	16/08/2024	402,541.43	402,541.43	402,541.43	402,541.43	402,541.43	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-52, contratista: C. ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 402541.43, importe_modificado: 402541.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 340.0}}	{2391003 / proyecto_INICIO, 2391003 / proyecto_FIN, 2391003 / proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302422912	Proyecto de inversión	585,188.80	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 585188.8, modificado: 585188.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LOPEZ PORTILLO, LAS PIEDRAS, ORIZATLÁN. - 246964	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	246964	S	245	259	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 450.0, meta_modificada: 450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 44, direccion: PUEBLO LAS PIEDRAS MICROPOLIS ECOLOGICA LAS PIEDRAS, 43038 EL CARTUCHO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A LAS HUERCAS, lon: -98.49855127, lat: 21.37242672}}	25/08/2024	24/10/2024	585,188.80	585,188.80	585,188.80	585,188.80	585,188.80	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-83, contratista: GRUPO CONSTRUCTUR Y COMERCIAL ZADOR ODDALH, S.A DE CV, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 686185.1, importe_modificado: 686185.1}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 450.0}}	{2422912 / proyecto_PROCESO, 2422912 / proyecto_INICIO, 2422912 / proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302418622	Proyecto de inversión	725,998.44	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 725998.44, modificado: 725998.44}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, ORIZATLÁN. - 225250	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	225250	S	26	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 604.02, meta_modificada: 604.02}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 36, direccion: RANCHERIA EL NARANJAL, 43033 EL NARANJAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION Y EL TRAMO 2 SE UBICA SOBRE LA CALLE PAVIMENTADA QUE ESTA POR LA GALERA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.57937536, lat: 21.19198819}}	05/08/2024	05/10/2024	725,998.44	725,998.44	725,998.44	725,998.44	725,998.44	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-04, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, monto: 725998.44, importe_modificado: 725998.44}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 604.02}}	{2418622 / proyecto_INICIO, 2418622 / proyecto_FIN, 2418622 / proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID240302419593	Proyecto de inversión	355,064.40	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355064.4, modificado:355064.4}}	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA, ORIZATLAN - 231572	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	231572	S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.35, meta_modificada:169.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:RANCHERIA TAMALCUATITLA, 43036 TAMALCUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL ANDADOR Y LAS ESCALINATAS SE UBICAN A UN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD Y EL PAVIMENTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lona:9860071995, lat:21.23960123}}	05/08/2024	04/10/2024	355,064.40	355,064.40	355,064.40	355,064.40	355,064.40	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-89, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y COMERCIAL ZADOR ODDALH, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:355064.4, importe_modificado:355064.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.35}}	(2419593/proyecto_INICIO, 2419593/proyecto_PROCESO, 2419593/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302420939	Proyecto de inversión	703,670.49	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703670.49, modificado:703670.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE DOS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLAN, A. - 238568	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	238568	S	72	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.19, meta_modificada:600.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:PUEBLO HUITZTILINGO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y LA CALLE 1 SE UBICA AL NORTE QUE LLEVA A LA CALLE JAVIER MINA Y LA CALLE 2 SE UBICA AL SUR INICIANDO SOBRE LA AV. HIDALGO, lona:9866333268, lat:21.1658774}}	05/08/2024	04/10/2024	703,670.49	703,670.49	703,670.49	703,670.49	703,670.49	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-90, contratista:DISENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:703670.49, importe_modificado:703670.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.19}}	(2420939/proyecto_PROCESO, 2420939/proyecto_INICIO, 2420939/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302413099	Proyecto de inversión	547,005.19	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547005.19, modificado:547005.19}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS JOBOS, ORIZATLAN - 188620	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	188620	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.61, meta_modificada:456.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:73, direccion:RANCHERIA LOS SABINOS, 43030 LOS JOBOS, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lona:9854809052, lat:21.31004062}}	22/07/2024	23/09/2024	547,005.19	547,005.19	547,005.19	547,005.19	547,005.19	{cto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-65, contratista:C. JOSE IVAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:547005.19, importe_modificado:547005.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.61}}	(2413099/proyecto_FIN, 2413099/proyecto_INICIO, 2413099/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302415818	Proyecto de inversión	573,489.50	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573489.5, modificado:573489.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE A UN COSTADO DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE CHACUALA, ORIZATLAN HGO - 208454	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	208454	S	42	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.11, meta_modificada:476.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHACUALA, 43037 CHACUALA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EN EL CENTRO Y A UNOS 60 METROS DE DISTANCIA DEL CAMPO DE FUTBOL, lona:9853468101, lat:21.35659367}}	22/07/2024	23/09/2024	573,489.50	573,489.50	573,489.50	573,489.50	573,489.50	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-79, contratista:DISENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:573489.5, importe_modificado:573489.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.11}}	(2415818/proyecto_INICIO, 2415818/proyecto_FIN, 2415818/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240302412519	Proyecto de inversión	508,958.86	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508958.86, modificado:508958.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PETLACA TL COMUNAL, ORIZATLAN-185887	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	185887	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.91, meta_mo_dificada:419.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:RANCHERIA PETLACATL COMUNAL, 43036 PETLACATL COMUNAL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.59962113, lat:21.23429527}}	22/07/2024	23/09/2024	508,958.86	508,958.86	508,958.86	508,958.86	508,958.86	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-58, contratista:DIS ENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:508958.86, importe_modif icado:508958.86}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:419.91}}	(2412519 /proyecto_ _FIN, 2412519 /proyecto_ _PROCESO, 2412519 /proyecto_ _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302412920	Proyecto de inversión	501,980.29	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501980.29, modificado:501980.29}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA., 187790	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	187790	S	36	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.92, meta_mo_dificada:425.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:59, direccion:RANCHERIA TEPANTITLA, 43036 TEPANTITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.5738069, lat:21.22574934}}	22/07/2024	23/09/2024	501,980.29	501,980.29	501,980.29	501,980.29	501,980.29	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-62, contratista:JO SE IVAN FLORES FLORES, convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:501980.29, importe_modif icado:501980.29}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:425.92}}	(2412920 /proyecto_ _PROCESO, 2412920 /proyecto_ _INICIO, 2412920 /proyecto_ _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302412549	Proyecto de inversión	502,455.01	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502455.01, modificado:502455.01}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, ORIZATLAN-186015	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	186015	S	17	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.88, meta_mo_dificada:425.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 43039 EL RINCÓN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN LA SIGUIENTE CALLE HACIA EL NORTE., lon:-98.59789925, lat:21.356813}}	22/07/2024	23/09/2024	502,455.01	502,455.01	502,455.01	502,455.01	502,455.01	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-60, contratista:MA YO HR, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:502455.01, importe_modif icado:502455.01}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:425.88}}	(2412549 /proyecto_ _PROCESO, 2412549 /proyecto_ _INICIO, 2412549 /proyecto_ _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302416888	Proyecto de inversión	589,930.39	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589930.39, modificado:589930.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA I, ORIZATLAN-214759	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	214759	S	18	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_mo_dificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPETZINTLA I, 43033 PILCAPPILLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y .SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTE., lon:-98.56468338, lat:21.1982987}}	29/07/2024	27/09/2024	589,930.39	589,930.39	589,930.39	589,930.39	589,930.39	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-78, contratista:MA YO HR, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:589930.39, importe_modif icado:589930.39}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	(2416888 /proyecto_ _PROCESO, 2416888 /proyecto_ _FIN, 2416888 /proyecto_ _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLBOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REPERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID240302415788	Proyecto de inversión	544,431.56	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544431.56, modificado:544431.56)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD DE LOS COYULES	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	208328	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOS COYULES, 43038 LOS COYULES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN FRENTE DE LA GALERA PUBLICA Y SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CARRETERA ESTATA LAS PIEDRAS A PIEDRA HINCADA, lon:-98.51411329, lat:21.33321083}}	22/07/2024	23/09/2024	544,431.56	544,431.56	544,431.56	544,431.56	544,431.56	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-77, contratista:DIS EÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:544431.56, importe_modifi cado:544431.56}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}	2415788 /proyecto_INICIO, 2415788 /proyecto_FIN, 2415788 /proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302415799	Proyecto de inversión	526,071.68	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526071.68, modificado:526071.68)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, ORIZATLAN	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	208373	S	56	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:EJIDO MONTE GRANDE, 43034 MONTE GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y YA HACIA LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.64541878, lat:21.33174599}}	22/07/2024	23/09/2024	526,071.68	526,071.68	526,071.68	526,071.68	526,071.68	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-81, contratista:DIS EÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:526071.68, importe_modifi cado:526071.68}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}	2415799 /proyecto_INICIO, 2415799 /proyecto_FIN, 2415799 /proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID240302415661	Proyecto de inversión	407,531.17	(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} - prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407531.17, modificado:407531.17)	CONSTRUCCION DE ALUMBRA DO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XALAMATITLA, ORIZATLAN	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	207842	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:170, direccion:RANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y LAS LUMINARIAS ESTÁN DISPERSAS POR TODA LA LOCALIDAD MUCHAS ESTAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ALGUNAS ESTAN RUMBO A LA GALERA PUBLICA Y AL, lon:-98.56804745, lat:21.17255966}}	22/07/2024	23/09/2024	407,531.17	407,531.17	407,531.17	407,531.17	407,531.17	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:MSFO-2024-FAISM-AD-75, contratista:DA SOF RENTAS Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:407531.17, importe_modifi cado:407531.17}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:33.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:33.0}}	2415681 /proyecto_INICIO, 2415681 /proyecto_FIN, 2415681 /proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	HID240302416489	Proyecto de inversión	448,306.31	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 448306.31, modificado: 448306.31}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LABOR I, ORIZATLAN - N - 212296	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	212296	S	183	193	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 54.28, meta_modificada: 54.28}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 28, direccion: RANCHERIA LA LABOR I, 43029 VALLE DE LOS PAPALOTES, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LABOR I, lon: -98.5869377, lat: 21.18528567}}	29/07/2024	27/09/2024	448,306.31	448,306.31	448,306.31	448,306.31	448,306.31	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-56, contratista: DISENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 448306.31, importe_modificado: 448306.31}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 54.28}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 54.28}}	2416489 /proyecto_FIN, 2416489 /proyecto_PROCESO, 2416489 /proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302413559	Proyecto de inversión	543,653.21	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 543653.21, modificado: 543653.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATACUATITLA - 191401	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	191401	S	26	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 308.99, meta_modificada: 308.99}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 57, direccion: RANCHERIA TATACUATITLA, 43022 TATACUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL HUEJUTLA A TAMAZUNCHALE Y AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.56370533, lat: 21.1662927}}	22/07/2024	23/09/2024	543,653.21	543,653.21	543,653.21	543,653.21	543,653.21	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-72, contratista: MAYO HR, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 543653.21, importe_modificado: 543653.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 308.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 308.99}}	2413559 /proyecto_INICIO, 2413559 /proyecto_FIN, 2413559 /proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302415631	Proyecto de inversión	516,981.93	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) - prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 516981.93, modificado: 516981.93}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PITAJAYA, ORIZATLAN - N - 207597	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	207597	S	61	49	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 46, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PITAJAYA, 43039 LA PITAJAYA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y ENFRENTA DE LA GALERA PUBLICA, lon: -98.62431284, lat: 21.34507222}}	22/07/2024	23/09/2024	516,981.93	516,981.93	516,981.93	516,981.93	516,981.93	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MSFO-2024-FAISM-AD-76, contratista: DISENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL, REYCE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 516981.93, importe_modificado: 516981.93}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 400.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 400.0}}	2415631 /proyecto_INICIO, 2415631 /proyecto_FIN, 2415631 /proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observacion: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	HID240202393816	Proyecto de inversión	528,104.60	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528104.6, modificado:528104.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACAS, ORIZATLAN N. - 170084	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	170084	S	31	34	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 400.0, meta_mo_dificada: 400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 20, direccion: RANCHERIA LAS CHACAS, 43034 LAS CHACAS, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO Y CONCLUYE HASTA ENFRENTA DE LA GALERIA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.62351051, lat: 21.30960332}}	21/06/2024	23/08/2024	528,104.60	528,104.60	528,104.60	528,104.60	528,104.60	{cto1: {tipo_obra: Obra numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-57, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 528104.6, importe_modificado: 528104.6}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 400.0}}	(2393816/proyecto_INICIO, 2393816/proyecto_FIN, 2393816/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240202357769	Proyecto de inversión	826,815.20	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto: 826815.2, modificado: 826815.2}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE DE CALLE MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE ABAJO, ORIZATLAN N. - 35748	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	35748	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 302.84, meta_mo_dificada: 302.84}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 97, direccion: CALLE MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG RANCHERIA ZAPOTE ABAJO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.53805576, lat: 21.20412681}}	01/05/2024	03/07/2024	826,815.20	826,815.20	826,815.20	826,815.20	826,815.20	{cto1: {tipo_obra: Obra numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-10, contratista: C. OLGA OCAMPO IBARRA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 826815.2, importe_modificado: 826815.2}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 302.84}}	(2357769/proyecto_INICIO, 2357769/proyecto_PROCESO, 2357769/proyecto_INICIO, 2357769/proyecto_PROCESO, 2357769/proyecto_INICIO, 2357769/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302415696	Proyecto de inversión	348,545.13	{f1: {ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto: 348545.13, modificado: 348545.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE Y SERVICIOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ORIZATLAN N. - 207933	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	207933	S	13	15	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 283.12, meta_mo_dificada: 283.12}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 115, direccion: RANCHERIA LA CRUZ, 43033 LA CRUZ, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 1 SE UBICA AL NOROESTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y EL TRAMO 2 SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon: -98.56468258, lat: 21.20324815}}	22/07/2024	23/09/2024	348,545.13	348,545.13	348,545.13	348,545.13	348,545.13	{cto1: {tipo_obra: Obra numero_contrato:MSFO-2024-FAISM-AD-74, contratista: DIS ENO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 348545.13, importe_modificado: 348545.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 283.12}}	(2415696/proyecto_PROCESO, 2415696/proyecto_INICIO, 2415696/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL_APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	HID240202379534	Proyecto de inversión	500,333.57	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 500333.57, modificado: 500333.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TZAPOYO	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	105686	S	24	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 364.61, meta_modificada: 364.61}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 125, direccion: RANCHERIA TZAPOYO II, 43035 TZAPOYO II, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A JUN PAVIMENTO EXISTENTE Y DE FRENTE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.57561418, lat: 21.30051082}}	27/05/2024	29/07/2024	500,333.57	500,333.57	500,333.57	500,333.57	500,333.57	{cto1: {tipo_obra: Obr a, numero_contr ato: MSFO-2024-FAISM-AD-41, contratista: C. ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 500333.57, importe_modificado: 500333.57}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 364.61}}	(2379534/proyecto_INICIO, 2379534/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240202364499	Proyecto de inversión	418,169.30	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 418169.3, modificado: 418169.3}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE APATZINTLA	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	56941	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 501.34, meta_modificada: 501.34}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 8, direccion: RANCHERIA APAXTZINTLA, 43022 APAXTZINTLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL TRAMO 2 Y 3 SE UBICAN CON ESQUINA A LA GALERIA Y EL TRAMO 1 ES EL ANDADOR CON ACCESO A LA GALERIA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon: -98.5639243, lat: 21.15271653}}	07/05/2024	08/07/2024	418,169.30	418,169.30	418,169.30	418,169.30	418,169.30	{cto1: {tipo_obra: Obr a, numero_contr ato: MSFO-2024-FAISM-AD-31, contratista: C. ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 418169.3, importe_modificado: 418169.3}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 501.34}}	(2364499/proyecto_INICIO, 2364499/proyecto_PROCESO, 2364499/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}
2024	3	HID240302413090	Proyecto de inversión	518,814.19	{#f1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 518814.19, modificado: 518814.19}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, ORIZATLAN	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	188536	S	23	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 440.0, meta_modificada: 440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 46, localidad: 95, direccion: RANCHERIA RANCHO NUEVO, 43038 RANCHO NUEVO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, lon: -98.5651696, lat: 21.36010719}}	22/07/2024	23/09/2024	518,814.19	518,814.19	518,814.19	518,814.19	518,814.19	{cto1: {tipo_obra: Obr a, numero_contr ato: MSFO-2024-FAISM-AD-64, contratista: OS E IVAN FLORES FLORES, convocante: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto: 518814.19, importe_modificado: 518814.19}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 440.0}}	(2413090/proyecto_INICIO, 2413090/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs2: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs3: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}, obs4: {observación: Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre: 3.0, usuario: margothriverav, fecha: 2024-10-16}}