

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	RECURSOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	HID24 04024 96277	Proyecto de inversión	1,439,015.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439015.89, modificado:1439015.89}}	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZAPOYO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 420840	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	420840	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:66, direccion:PUEBLO TZAPOYO I, 43035 TZAPOYO I, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y VARIAS HUBICACIONES, lon:-98.59337253, lat:21.30461837}}	30/11/2024	13/12/2024	1,439,015.89	1,438,015.89	1,438,015.89	1,438,015.89	143,805.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-99, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1439015.89, importe_modificado:1439015.89}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	2496277/proyecto_INICIO, 2496277/proyecto_O, 2496277/proyecto_PROCESO, 2496277/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03024 30456	Proyecto de inversión	2,763,441.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763441.02, modificado:2825289.75}}	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL RAMPAS EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTITLAN, ORIZATLAN - 294123	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	294123	S	160	156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.67, meta_modificada:177.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD BARRIO HUEXOTITLA, 43024 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, EL PROYECTO SE UBICA A LOS COSTADOS DEL PUENTE QUE CONECTA AL BARRIO DE HUEXOTITLA, lon:-98.61148891, lat:21.17093965}}	06/09/2024	08/11/2024	2,825,289.75	2,825,289.75	285,289.75	285,289.75	285,289.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-96, contratista:SERVICIO S DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2763441.02, importe_modificado:2763441.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.67}}	2430456/proyecto_INICIO, 2430456/proyecto_O, 2430456/proyecto_PROCESO, 2430456/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03024 19584	Proyecto de inversión	708,907.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708907.03, modificado:708907.03}}	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO, ORIZATLAN, HGO. - 231548	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	231548	S	1	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CERRO, 43038 EL CERRO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, LOS CUARTOS 2 3 Y 4 SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD, LOS CUARTOS 1 Y 5 SE UBICAN AL NORTE, lon:-98.46970326, lat:21.37194318}}	05/08/2024	04/10/2024	708,907.03	708,907.03	708,907.03	708,907.03	708,907.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-80, contratista:GRUPO COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:708907.03, importe_modificado:708907.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	2419584/proyecto_INICIO, 2419584/proyecto_O, 2419584/proyecto_PROCESO, 2419584/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 04024 91051	Proyecto de inversión	3,665,964.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3665964.81, modificado:3665964.81}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO - 445511	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	445511	S	104	91	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, LA HUBICACION ESTA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO 3 DE MARZO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD, lon:-98.61962977, lat:21.15809151}}	30/11/2024	14/12/2024	3,665,964.81	3,665,964.81	3,665,964.81	3,665,964.81	3,665,964.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-111, contratista:JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:3665964.81, importe_modificado:3665964.81}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	2491051/proyecto_INICIO, 2491051/proyecto_O, 2491051/proyecto_PROCESO, 2491051/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}

2025	1	HID24 04024 94084	Proyecto de inversión	1,764,192.96	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764192.96, modificado:1764192.96})	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 415350	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	415350	S	14	12	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:PUEBLO ARROYO DE CAL, 43034 ARROYO DE CAL, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , 12 DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-98.64003332, lat:21.39957956})}	30/11/2024	13/12/2024	1,764,192.96	1,764,192.96	1,764,192.96	1,764,192.96	1,764,192.96	{(otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-INV-04-106, contratista:VERONICA ORDONEZ HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1764192.96, importe_modificado:1764192.96})}	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2494084, meta_modificada:2494084})}	2494084/proyecto_INICIO, 2494084/proyecto_PROCESO, 2494084/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 03024 13548	Proyecto de inversión	803,078.39	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803078.39, modificado:803078.39})}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHANCUETLAN - 191351	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	191351	S	17	17	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.9, meta_modificada:634.9})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:RANCHERIA CHANCUETLAN, 43035 CHANCUETLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO INICIAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.6000407, lat:21.29973093})}	22/07/2024	23/09/2024	803,078.39	803,078.39	803,078.39	803,078.39	803,078.39	{(otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-70, contratista:C. JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:509657.97, importe_modificado:509657.97})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2413548, meta_modificada:2413548})}	2413548/proyecto_INICIO, 2413548/proyecto_PROCESO, 2413548/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 03024 16493	Proyecto de inversión	2,571,090.56	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571090.56, modificado:2849573.72})}	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES Y CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN ZACAYAHUAL, ORIZATLAN - 212308	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	212308	S	31	30	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.73, meta_modificada:1575.73})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, EL TRAMO 1 SE UBICA EN LA CALLE 31 DE MARZO EL TRAMO 2 SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO AL SUR Y EL TRAMO, lon:-98.61246265, lat:21.17553394})}	29/07/2024	27/09/2024	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	{(otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-INV-02-42, contratista:CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2571090.56, importe_modificado:2571090.56})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416493, meta_modificada:2416493})}	2416493/proyecto_INICIO, 2416493/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 04024 96118	Proyecto de inversión	439,157.86	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439157.86, modificado:439157.86})}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, SAN FELIPE ORIZATLAN - 420493	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	420493	S	455	450	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), 43038 LAS PIEDRAS (MICRÓPOLIS ECOLÓGICA LAS PIEDRAS), SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , ACCESO PRINCIPAL A LAS PIEDRAS, lon:-98.502201, lat:21.357314})}	30/11/2024	13/12/2024	439,157.86	439,157.86	439,157.86	439,157.86	439,157.86	{(otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-104, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:439157.86, importe_modificado:439157.86})}	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2496118, meta_modificada:2496118})}	2496118/proyecto_INICIO, 2496118/proyecto_PROCESO, 2496118/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 04024 91411	Proyecto de inversión	555,247.05	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555247.05, modificado:555247.05})}	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCADO PERIMETRAL EN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLAN - 409101	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	409101	S	90	81	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.6, meta_modificada:120.6})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 102 TRAMO TAMAZUNCHALE - SAN FELIPE ORIZATLAN KILOMETRO 23 - 500 EUJIDO, 43023 TAMPOLIN [HOTEL], SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , ABORDE DE CARRETERA, lon:-98.622444, lat:21.1836})}	30/11/2024	13/12/2024	555,247.05	555,247.05	555,247.05	555,247.05	555,247.05	{(otro1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-103, contratista:VALERIANO CHAVEZ ZENIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:555247.05, importe_modificado:555247.05})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2491411, meta_modificada:2491411})}	2491411/proyecto_INICIO, 2491411/proyecto_PROCESO, 2491411/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}

2025	1	HID24 02023 68059	Proyecto de inversión	2,849,573.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2849573.72, modificado:2849573.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VARIOS TRAMOS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL. - 71755	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	71755	S	28	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.65, meta_modificada:1608.65}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLONIA ZACAYAHUAL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y EL TRAMO 1 SE UBICA A UN LADO DE LA ZAPATERIA VICTORIA TRAMO 2 SOBRE LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE TRAMO 3 A UN COSTADO DE LA lon: -98.61217783, lat:21.17219693}}	08/05/2024	10/07/2024	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	2,849,573.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-INV-01-02, contratista:C. EDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2849573.72, importe_modificado:2849573.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.65}}	2368053proyecto_INICIO, 2368059proyecto_PROCESO, 2368059proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 04024 97843	Proyecto de inversión	722,606.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Re ndimientos FAIS municipal, monto:722606.22, modificado:722606.22}}	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLAS EN BARRIO CUATZATZAS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. - 458840	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	458840	S	199	174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2.25, meta_modificada:2.25}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO AHUATEMPA, 43022 AHUATEMPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y, EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA A UN COSTADO DE CALLE DE ACCESO, lon: -98.60027708, lat:21.16445258}}	01/12/2024	14/12/2024	722,606.22	722,606.22	722,606.22	722,606.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-112, contratista:JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:722606.22, importe_modificado:722606.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2.25}}	2497843proyecto_INICIO, 2497843proyecto_PROCESO, 2497843proyecto_FIN, 2497843proyecto_INICIO, 2497843proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}	
2025	1	HID24 04024 72369	Proyecto de inversión	2,292,532.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2292532.38, modificado:2292532.38}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BOMBEO EN EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. - 405160	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	405160	S	100	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, LA LINEA PASA POR CALLES, lon: -98.619609, lat:21.155041}}	25/11/2024	01/12/2024	2,292,532.38	2,292,532.38	2,292,532.38	2,292,532.38	2,292,532.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-INV-03-102, contratista:JOSE MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2292532.38, importe_modificado:2292532.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0}}	2472363proyecto_INICIO, 2472369proyecto_PROCESO, 2472369proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03024 13582	Proyecto de inversión	1,345,907.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345907.1, modificado:1345907.1}}	REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULTITLÁN, ORIZATLAN. - 191535	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	191535	S	208	187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:65, direccion:RANCHERIA TULTITLÁN, 43021 TULTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO AL MUNICIPIO DE TLANVHNOCL, lon: -98.65704445, lat:21.12086092}}	22/07/2024	23/09/2024	1,345,907.10	1,345,907.10	1,345,907.10	1,345,907.10	1,345,907.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-73, contratista:GRUPO CONSTRUCTOOR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1345907.1, importe_modificado:1345907.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0}}	2413582proyecto_INICIO, 2413582proyecto_PROCESO, 2413582proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03024 16885	Proyecto de inversión	988,856.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988856.7, modificado:988856.7}}	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA GRANDE ORIZATLAN, HGO - 214738	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	214738	S	1	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:RANCHERIA TETLAMA GRANDE, 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y, LOS CUARTOS 1, 2 Y 3 SE UBICAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA MISMA CALLE HACIA EL SUR, EL 4 Y 5 SE UBICAN FRENTE A LA ESCUELA NIÑOS HER, lon: -98.53986192, lat:21.18399786}}	29/07/2024	27/09/2024	988,856.70	988,856.70	988,856.70	988,856.70	988,856.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-68, contratista:GRUPO CONSTRUCTOOR COFRAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:988856.7, importe_modificado:988856.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0}}	2416885proyecto_INICIO, 2416885proyecto_PROCESO, 2416885proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}

2025	1	HID24 04024 79284	Proyecto de inversión	1,229,982.69	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1229982.69, modificado:1229982.69})	CONSTRUCC ION DE DIEZ CUARTOS COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAMOCALIT O II EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. 422457	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	422457	S	3	7	0	{(meta1: {unidad_m edida:Piezas, meta:10.0, meta_mod ificada:10.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAMOCALITO II, 43038 TAMOCALITO II, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES, lon:-98.53795923, lat:21.33009884})}	30/11/2024	13/12/2024	1,229,982.69	1,229,982.69	1,229,982.69	1,229,982.69	1,229,982.69	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-100, contratista:JOSE MIGUEL ALVARES MARTINEZ, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1229982.69, importe_modificado:1 229982.69})}	{(meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance :10.0})}	247928 4/proyec to_INICI O 2479284 /proyeco _FIN, 2479284 /proyeco _PRO CESO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 04024 79576	Proyecto de inversión	1,439,015.88	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1439015.88, modificado:1439015.88})}	CONSTRUCC ION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZILINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN. 423137	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	423137	S	3	7	0	{(meta1: {unidad_m edida:Piezas, meta:10.0, meta_mod ificada:10.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE Y , VARIAS HUBICACIONES, lon:-98.56859906, lat:21.14984726})}	30/11/2024	13/12/2024	1,439,015.88	1,439,015.88	1,439,015.88	1,439,015.88	1,439,015.88	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-101, contratista:SANTOS SANCHEZ, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1439015.88, importe_modificado:1 439015.88})}	{(meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance :10.0})}	247957 6/proyec to_INICI O 2479576 /proyeco _FIN, 2479576 /proyeco _PRO CESO,	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 03024 15769	Proyecto de inversión	346,004.93	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:346004.93, modificado:346004.93})}	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO GARRIO MAHUALACO . 208232	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	208232	S	53	65	0	{(meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:291.15, meta_mod ificada:291.15})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y A UNOS 50 MTS DE DISTANCIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS, lon:-98.65836345, lat:21.16948866})}	22/07/2024	23/09/2024	346,004.93	346,004.93	346,004.93	346,004.93	346,004.93	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-69, contratista:C. ANDY LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:346004.93, importe_modificado:3 46004.93})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance :291.15})}	241576 9/proyec to_INICI O, 2415769 /proyeco _FIN, 2415769 /proyeco _PRO CESO, 2415769 /proyeco _FIN	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 03024 23618	Proyecto de inversión	1,294,890.22	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1294890.22, modificado:1294890.22})}	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALE, ORIZATLAN, HGO. - 258075	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	258075	S	143	152	0	{(meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:441.07, meta_mod ificada:441.07})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:RANCHERIA HUEYTLALE, 43035 HUEYTLALE, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE HUMBERTO EERRANO Y CALLE 13 DE MAYO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DE LA GALERIA PUBLICA, lon:-98.57842916, lat:21.2142367})}	26/08/2024	28/10/2024	1,294,890.22	1,294,890.22	1,294,890.22	1,294,890.22	1,294,890.22	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-92, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1294890.22, importe_modificado:1 294890.22})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance :441.07})}	242361 8/proyec to_INICI O, 2423618 /proyeco _PRO CESO, 2423618 /proyeco _FIN	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 04024 81307	Proyecto de inversión	1,852,859.67	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1852859.67, modificado:1852859.67})}	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DREN PLUVIAL EN CALLE TAXICHO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZ ATLAN. - 427013	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	427013	S	89	88	0	{(meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:131.38, meta_mod ificada:131.38})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE TAXICHO PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE TLALZINATLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE FLORES MAGON CALLE TLAXICHO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ENTRES CALLES TLAZINATLA Y LOPEZ M, lon:-98.66138132, lat:21.1635207})}	30/11/2024	13/12/2024	1,852,859.67	1,852,859.67	1,852,859.67	1,852,859.67	1,852,859.67	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-109, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:868435.93, importe_modificado:8 68435.93})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance :131.38})}	248130 7/proyec to_INICI O 2481307 /proyeco _FIN, 2481307 /proyeco _PRO CESO,	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}

2025	1	HID24 04024 79946	Proyecto de inversión	868,435.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:868435.93, modificado:868435.9 3)}	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTA CION HIDRAULICA DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZ ATLÁN - 424146	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	424148	S	97	99	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.08, meta_mod ificada:720.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE COCAXITTLA PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JAVIER MINA PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE 5 DE FEBRERO Y COXCATITLA EN LA LOCALIDAD DE AHU, lon:-98.66285345, lat:21.16653138}}	30/11/2024	13/12/2024	868,435.93	868,435.93	868,435.93	868,435.93	868,435.93	{cto1: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD- 109, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:868435.93, importe_modificado:8 68435.93}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros cuadrados de construcción, avanc o:720.08 }}	{247994 3/proy ecto _INICI O, 2479946 /proy ecto _FIN, 2479946 /proy ecto _PRO CESO}}	Terminad o	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 04024 91694	Proyecto de inversión	1,475,559.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1475559.81, modificado:1475559 81)}	CONSTRUCC IÓN DE FACHADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SAN FELIPE ORIZATLÁN. 409784	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	409784	S	97	99	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.56, meta_mod ificada:208.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.59570057, lat:21.17167222}}	30/11/2024	13/12/2024	1,475,559.81	1,475,559.81	1,475,559.81	1,475,559.81	1,475,559.81	{cto1: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD 107, contratista:JOSE MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1475559.81, importe_modificado:1 475559.81}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros cuadrados de construcción, avanc o:208.56 }}	{249169 3/proy ecto _INICI O, 2491694 /proy ecto _FIN, 2491694 /proy ecto _PRO CESO}}	Terminad o	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 04024 92513	Proyecto de inversión	1,378,890.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:1378890.93, modificado:1378890 93)}	REHABILITA CIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN. 411774	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	411774	S	97	99	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:1078.0, meta_mod ificada:1078.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:BARRIO EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:- 98.59469697, lat:21.16982553}}	30/11/2024	13/12/2024	1,378,890.93	1,378,890.93	1,378,890.93	1,378,890.93	1,378,890.93	{cto1: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD- 105, contratista:JOSE IVAN FLORES FLORES, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1378890.93, importe_modificado:1 378890.93}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros cuadrados de construcción, avanc o:1078.0 }}	{249251 3/proy ecto _INICI O, 2492513 /proy ecto _FIN, 2492513 /proy ecto _PRO CESO}}	Terminad o	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03023 71374	Proyecto de inversión	535,745.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:535745.29, modificado:535745.2 9)}	REHABILITA CIÓN DE ALCANTARIL LA EN ACCESO DE LA LOCALIDAD DE NEXPA, ORIZATLÁN - 82094	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	82094	S	40	50	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:157.8, meta_mod ificada:157.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA NEXPA, 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA AL SURQUE DE LA LOCALIDAD QUE LLEVA DE ACCESO A LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 164., lon:-98.5610611, lat:21.37386941}}	13/05/2024	15/07/2024	535,745.29	535,745.29	535,745.29	535,745.29	535,745.29	{cto1: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD- 35, contratista:C. FLOR GUADALUPE CARMENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:535745.29, importe_modificado:5 35745.29}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros Cuadros, avanc o:157.8 }}	{237137 4/proy ecto _INICI O, 2371374 /proy ecto _PRO CESO, 2371374 /proy ecto _FIN}}	Terminad o	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}
2025	1	HID24 03024 27442	Proyecto de inversión	211,657.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA IS municipal, monto:211657.27, modificado:211657.2 7)}	REHABILITA CIÓN DE LINEA DE CONDUCCIO N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN, HGO. - 280201	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	280201	S	41	50	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, meta:73.56, meta_mod ificada:73.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:133, direccion:RANCHERIA EL MANANTIAL, 43029 ZACAYAHUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TERMINO DE LA CALLE MORELOS., lon:- 98.60446076, lat:21.17457869}}	26/08/2024	28/10/2024	211,657.27	211,657.27	211,657.27	211,657.27	211,657.27	{cto1: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD- 93, contratista:C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIP IO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:211657.27, importe_modificado:2 11657.27}}	{meta1: {unidad_med ida:Metros lineales, avanc o:73.56 }}	{242744 2/proy ecto _INICI O, 2427442 /proy ecto _FIN, 2427442 /proy ecto _PRO CESO}}	Terminad o	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}}

2025	1	HID24 03024 20008	Proyecto de inversión	981,114.82	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981114.82, modificado:981114.82})}	AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL VERGEL, ORIZATLAN., 233877	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	233877	S	81	75	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.31, meta_modificada:545.31})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO EL VERGEL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO, lon:-98.61612978, lat:21.17295476})}	05/08/2024	04/10/2024	981,114.82	981,114.82	981,114.82	981,114.82	981,114.82	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-AD-86, contratista:C. YAZMIN BRENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:981114.82, importe_modificado:981114.82})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.31})}	{(2420006/proyecto_INICIO, 2420008/proyecto_FIN, 2420008/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}
2025	1	HID24 03024 23606	Proyecto de inversión	3,469,338.30	{(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469338.3, modificado:3469338.3})}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO, ORIZATLAN - 258004	13	Hidalgo	46	San Felipe Orizatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Felipe Orizatlán	258004	S	1,600	1,500	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.94, meta_modificada:388.94})}	1	{(geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y, EL PEYECTO SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A UNOS 70 MTS DE DISTANCIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-98.65444299, lat:21.1738594})}	26/08/2024	28/10/2024	3,469,338.30	3,469,338.30	3,469,338.30	3,469,338.30	3,469,338.30	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS FO-2024-FAISM-LP2-01-91, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:3467293.89, importe_modificado:3467293.89})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.94})}	{(2423606/proyecto_INICIO, 2423606/proyecto_FIN, 2423606/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:1.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-04-15})}